

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年03月26日

計画の名称	能美市の安全・安心な公園づくり														
計画の期間	平成30年度 ～ 令和04年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	能美市														
計画の目標	公園施設長寿命化計画を策定し、老朽化した公園施設の改築により公園施設の安全確保と機能保全を図ることで、安全で安心な都市公園づくりを行う。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		195	A	195	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)	(R2末)	(R4末)
1	公園施設の健全度把握調査を実施し、公園施設長寿命化計画を策定（見直し）する。（健全度把握調査実施公園 0公園→53公園）			
	健全度把握調査実施公園数	0箇所	53箇所	53箇所
2	都市公園施設における健全度回復達成率の向上。			
	都市公園施設における健全度回復達成率	0%	28%	32%
	健全度回復対策実施施設／健全度回復対象施設×100（%）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	能美市	直接	能美市	－	－	能美市都市公園安全・安心対策事業	健全度把握調査（53公園）、長寿命化対策（辰口運動公園ほか10公園における遊戯施設等の改築）	能美市	■	■	■	■	■	195		－	
		健全度把握調査（23百万円）長寿命化対策（172百万円）																		
												小計						195		
											合計						195			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
能美市において評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	能美市ホームページで公開

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画を策定したことで、計画的に施設の改築・更新を行うことができ、より安全に公園を利用してもらうことができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

引き続き、能美市公園施設長寿命化計画に基づき、施設の改築・更新を行っていく。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	健全度把握調査実施公園		
	最 終 目標値	53箇所	
	最 終 実績値	53箇所	
2	健全度回復達成率		
	最 終 目標値	32%	長寿命化計画の見直しにより都市公園施設を計画に追加で位置付けし、対象公園施設数が増加したことによるもの
	最 終 実績値	32%	