

# 質 問 回 答 書

平成30年1月11日

工事名等	寿保育園改修工事
------	----------

上記工事について、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

質 問 内 容
<p><b>【質問1】</b> 光庭改修工事に際して資材搬入及び職方通行動線はどのようになりますか。</p> <p><b>【質問1に対する回答】</b> 資材搬入及び職方通行動線は正面玄関（風除室(1)）とする。ただし、A-01 図 1.5 施工条件のとおり、園児送迎時間帯での資材搬入及び職方通行は特に安全に注意すること。</p>
<p><b>【質問2】</b> 工事期間中の作業時間に関して規定はありますか。（お昼寝時間帯の作業は可能でしょうか）</p> <p><b>【質問2に対する回答】</b> A-01 図 1.5 施工条件のとおり、工事時間は8：30～17：30とする。また午睡時間である12：30～14：30は騒音・振動作業を禁止する。</p>
<p><b>【質問3】</b> 柱型羽目板貼替部分はH=850見切縁を入れての貼分けで宜しいでしょうか。（板巾が上部と違ってても良いでしょうか。）</p> <p><b>【質問3に対する回答】</b> 羽目板の貼替は見切縁無し、突付での仕上げとし、板巾は既存の上部と合わせる。</p>
<p><b>【質問4】</b> 木材保護塗料のメーカー指定はありますか。（ノンロード同等が良いですか。）</p> <p><b>【質問4に対する回答】</b> 木材保護塗料は公共建築改修工事標準仕様書のとおり、JASS 18 M-307 規格の適合品とする。</p>
<p><b>【質問5】</b> 乳児室アルミ手摺の基礎について単抜設計書では(250×250)基礎が6箇所、(650×250)基礎が2箇所とあるが、合わせて7箇所ではないでしょうか。また、(650×250)基礎の2箇所の位置をご指示願います。</p> <p><b>【質問5に対する回答】</b> A-09 図、改修後の平面図を参照ください。 (250×250)基礎は入隅部（29'-E 通、31-G 通）2箇所、E 通り中間部（29'～32）2箇所、32 通り中間部（E～G）2箇所とし、計6箇所とする。 (650×250)基礎は出隅部（32-E 通、32-G 通）2箇所とする。</p>